

## S様邸：電気エネルギー消費実績（平成29年）

平成29年1月～29年12月

使用期間	使用料KW	料金	ペレット代	売電量KW	料金	実質料金	平均気温	備 考
1月12日～2月8日	994	19,822	800	147	5,439	15,183	6.2	寒くも天気良くまずまずの発電
2月9日～3月9日	824	15,464	1,600	202	7,474	9,590	6.8	比較的晴天で低温が多かった
3月10日～4月10日	740	14,419	0	251	9,287	5,132	9.5	比較的晴天で低温が多かった
4月11日～5月11日	341	8,122	0	311	11,507	-3,385	16.6	比較的晴天で高温日が多かった
5月12日～6月11日	303	7,671	0	244	9,028	-1,357	21.7	比較的晴天で高温日が多かった
6月12日～7月10日	204	5,913	0	266	9,842	-3,929	22.6	比較的晴天で過ごしやすかった
7月11日～8月8日	307	8,433	0	148	5,476	2,957	28.9	比較的曇天で過ごしやすかった
8月9日～9月8日	362	9,577	0	168	6,216	3,361	26.0	雨天30日以上続いた・低温
9月9日～10月11日	314	8,240	0	211	7,807	433	25.5	比較的天気良く過ごしやすかった
10月11日～11月9日	377	9,355	0	141	5,217	4,138	18.4	比較的天気良く過ごしやすかった
11月10日～12月12日	711	15,655	0	180	6,660	8,995	13.0	比較的晴天で過ごしやすかった
12月12日～1月12日	925	20,531	800	130	4,810	16,521	7.4	暖かく天気良くまずまずの発電
合計	6,402	143,202	3,200	2,399	88,763	57,639	16.9	月平均 4,803 円負担

建物：はぐくみの木の家 木造ドミノ住宅 2階建（46坪）

建築：サイト工業（株）平成27年1月23日完成

設備：OMソーラー社製（OMクワトラソーラー設置）

SUNPOT社製（国産）ペレットストーブ1台（暖房質量7.2KW）

家族：大人3名

地域：仙台市太白区八木山本町地内



はぐくみの木の家